

№ п/п	Дата	Выполненные работы
2018 год		
Я Н В А Р Ь		
1	09.01	Осмотр лежачка ГВС;
2	09.01	1п пропустили стояки ГВС;
3	10.01	Снятие параметров отопления;
4	11.01	Замена участка лежачка отопления: труба-1м, труба п/п-16м, тройник-6шт, ш.кран-6шт, переход-2шт, патрубок-2шт, американка-1шт, комб.муфта-1шт;
5	12.01	Замена стояка ГВС в кв.2, 5, 8: ш.кран-1шт, тройник-3шт, переход-2шт, муфта-5шт, уголок-2шт, американка-1шт, патрубок-6шт, труба п/п-8шт;
6	15.01	Переустановка насоса обратки ГВС: тройник-2шт, м/пл-17м, заглушка-1шт, обратный клапан-1шт, бочонок-2шт, ш.кран-1шт, уголок-1шт, переход-1шт;
7	16.01	Регулировка ГВС;
8	17.01	Замена насоса ГВС: насос циркуляционный-1шт;
9	19.01	Регулировка ГВС;
10	22.01	Осмотр системы ГВС;
11	23.01	Кв.37 пропустили стояк ГВС;
12	23.01	Прочистка канализации;
13	26.01	Регулировка в т/ц с Н/Э;
14	29.01	Кв.16 замена счётчика ГВС и ХВС;
15	11.01	Замена эл.ламп -3шт, светильник НББ -1шт;
16	12.01	Замена эл.ламп -2шт;
17	19.01	Замена эл.ламп -1шт;
18	24.01	ППР, замена эл.ламп -2шт;
19	25.01	ППР, замена эл.ламп -1шт;
20	6.01	ППР, замена "О" шины -1шт;
21	12.01	Осмотр подвала;
22	17.01	1п демонтаж металлического ограждения у подъезда;
23	23.01	Очистка внутридворовых проездов от снега;
24	25.01	Очистка внутридворовых проездов от снега;
25	30.01	Погрузка КГО;
26	31.01	Осмотр подвального помещения;
27	31.01	Установка инф щитов у подъезда;
Ф Е В Р А Л Ь		
28	02.02	Работа в кв.32;
29	05.02	Работа в кв.46;
30	09.02	Прочистка канализации;
31	09.02	Перезапуск системы ГВС;
32	12.02	Отключение и подключение насоса (РКС);
33	13.02	Отключение и подключение насоса (РКС);
34	19.02	Кв.1 осмотр стояка ГВС;
35	20.02	Осмотр инженерной системы;
36	22.02	Прочистка стояка канализации по стояку кв.37 (кухня);
37	22.02	Работа в кв.46;
38	26.02	Кв.32 осмотр стояка ГВС для замены;
39	26.02	Кв.37 пропустили стояк ГВС;
40	26.02	Кв.26 замена счётчика ХВС;
41	26.02	Работа в кв.40;
42	27.02	Прочистка стояка канализации по стояку кв.51 (кухня);
43	27.02	Регулировка ГВС;
44	28.02	Работа в кв.40;
45	28.02	Установка вентиля ГВС для уборщицы л/кл: тройник-1шт, ш.кран-1шт, м/пл-2м фитинг-1шт;
46	06.02	Замена эл.ламп -2шт, светильник НББ -1шт;
47	12.02	Осмотр эл.щитов;
48	13.02	Замена эл.ламп -3шт;
49	20.02	Замена эл.ламп -1шт;
50	26.02	Замена эл.ламп -1шт;

51	07.02	Уборка внутридворовых проездов от снега;
52	09.02	Уборка внутридворовых проездов от снега;
53	12.02	Осмотр внутридомовой ливневой системы;
54	16.02	Осмотр внутридомовой ливневой системы;
55	19.02	Уборка внутридворовых проездов от снега;
56	20.02	Погрузка КГО;
57	21.02	Уборка внутридворовых проездов от снега;
58	28.02	Спил дерева;
М А Р Т		
59	01.03	Перезапуск системы ГВС;
60	02.03	Прочистка стояка канализации на кухне;
61	05.03	Перезапуск системы ГВС;
62	12.03	Перезапуск системы ГВС;
63	14.03	Кв.53 замена счётчика ГВС и ХВС;
64	21.03	Кв.38 проверка работы счётчика ХВС;
65	21.03	Перезапуск системы ГВС;
66	22.03	Осмотр инженерной системы;
67	23.03	Замена вентиля на стояке ГВС по кухне под кв.1:ш.кран-1шт;
68	23.03	Крепёж лежака канализации под кв.16;
69	26.03	Осмотр инженерной системы;
70	26.03	Перезапуск системы ГВС;
71	28.03	Обследование обратного клапана в т/ц;
72	28.03	Осмотр балясин в подъездах;
73	29.03	Ремонт лежака канализации: труба-1,5м, крестовина-1шт, отвод-2шт, заглушка-2шт;
74	30.03	Проверка канализации;
75	14.03	ППР, замена эл.ламп -2шт;
76	15.03	ППР, замена эл.ламп -3шт;
77	05.03	Уборка тех.этажа;
78	12.03	Осмотр ливневой канализации;
79	16.03	Осмотр ливневой канализации;
80	20.03	Погрузка КГО;
81	21.03	Осмотр ливневой канализации;
82	27.03	Обработка внутридворовых проездов ПСС;
А П Р Е Л Ь		
83	03.04	Проверка канализации;
84	04.04	Перезапуск системы отопления, ГВС;
85	11.04	Кв.6 замена 2-х счётчиков ХВС;
86	13.04	Работа в кв.6;
87	23.04	Работа в кв.46;
88	26.04	Замена замка на двери на чердак:замок-1шт;
89	17.04	Замена эл.ламп -2шт;
90	27.04	Замена эл.ламп -2шт;
91	16.04	Осмотр входов в подвалы и на чердаки;
92	20.04	Осмотр ливневой канализации;
93	24.04	Осмотр заходов в подвалы;
М А И		
94	10.05	Закреть домовые задвижки отопления;
95	10.05	Установка заглушки на подмес;
96	16.05	Прочистка стояка канализации на кухне по кв.18;
97	18.05	2 корпус промывка системы отопления; Ревизия запарной арматуры;
98	25.05	Включение насоса ГВС;
99	28.05	Отключение и подключение насоса (РКС);
100	28.05	Замена задвижки отопления (домовая подача): задвижка-1шт;
101	29.05	Замена участка стояка отопления: труба п/п-3м, муфта п/п-5шт, ш.кран-2шт, резьба-4шт, сгон-1шт, контргайка-1шт;
102	29.05	Замена участка лежака ГВС: труба-4,5м;
103	08.05	ППР, замена эл.ламп -5шт, предохранитель 1А -1шт;
104	10.05	ППР, замена эл.ламп -2шт, "О"шины -1шт;
105	21.05	Замена эл.ламп -2шт;
106	29.05	Замена эл.ламп -2шт;
107	15.05	Погрузка КГО;
108	28.05	Открытие окон для помывки;

И Ю Н Ь		
109	06.06	Отключение насоса ГВС;
110	07.06	Промывка системы отопления; Ревизия запорной арматуры;
111	07.06	Работа в кв.13;
112	13.06	Перезапуск стояка ГВС по кв.51;
113	28.06	Кв.8 осмотр стояка канализации;
114	29.06	Чистка бойлера:отвод-2шт;
115	29.06	Кв.8 Ремонт стояка канализации:компенсационная муфта-1шт,манжет-2шт, труба-0,5м;
116	18.06	Осмотр чердаков и подвалов;
117	25.06	Осмотр чердаков и подвалов;
118	28.06	Изготовление песочницы:доска-24м;
119	09.06	Покос;
И Ю Л Ь		
120	04.07	Кв.13 Консультация (тех.условия);
121	10.07	Перезапуск системы ГВС;
122	11.07	Перезапуск системы ГВС;
123	03.07	Покраска песочницы;
124	04.07	Покраска песочницы, скамеек;
125	05.07	Покраска ограждений;
126	10.07	Покраска ограждений;
127	12.07	Покраска ограждений;
128	26.06	Осмотр чердаков и подвалов;
129	27.07	Осмотр подвального помещения;
130	30.07	Осмотр подвального помещения;
131	31.07	Погрузка КГО;
А В Г У С Т		
132	15.08	Осмотр бойлера в т/ц;
133	21.08	Подготовка к замене калача на бойлере:фланец-1шт,переход-1шт;
134	22.08	Замена калача на бойлере:отвод-2шт;
135	22.08	Замена выхода ГВС с бойлера:переход-1шт, труба-2м, фланец-3шт, отвод-1шт;
136	24.08	Прочистка канализации на кухне по стояку кв.42;
С Е Н Т Я Б Р Ь		
137	04.09	Перезапуск системы ГВС;
138	05.09	Перезапуск системы ГВС;
139	06.09	Изготовление тех. отверстия;
140	13.09	Осмотр инженерных систем;
141	18.09	Перезапуск системы ГВС;
142	18.09	Осмотр инженерных систем;
143	19.09	Перезапуск системы ГВС;
144	21.09	Установка спускного вентиля на стояке отопления:сгон-1шт,резьба-1шт, ш.кран-1шт;
145	24.09	Работа в кв.48;
146	25.09	Подключение системы отопления;
147	26.09	Работа в кв.49;
148	27.09	Перезапуск стояков отопления;
149	28.09	Перезапуск системы отопления;
150	04.09	Замена эл.лампы -1шт,предохранитель 1А -1шт;
151	05.09	ППР.Замена эл.ламп -2шт;
152	07.09	ППР.Замена эл.ламп -1шт;
153	24.09	Замена эл.лампы -1шт;
154	11.09	Погрузка КГО;
155	26.09	Маркировка штуцеров для работы газоанализатора;
О К Т Я Б Р Ь		
156	02.10	Закрытие и открытие задвижек отопления;
157	03.10	Разглушивание подмеси на бойлере;
158	04.10	Перезапуск системы ГВС;
159	08.10	Ремонт ливневой канализации:труба-2шт,переход-2шт,муфта-1шт,отвод-1шт, компенсационная муфта-1шт;

160	08.10	Перезапуск системы ГВС;
161	09.10	Замена насоса обратки ГВС:насос-1шт,переход-2шт;
162	09.10	Установка спускного вентиля на лежаке ГВС:ш.кран-1шт,тройник-1шт;
163	10.10	1п регулировка ГВС;
164	12.10	Перезапуск системы ГВС;
165	15.10	Замена участка лежака ГВС:м/пл-6м,фитинг-5шт,труба п/п-12м,тройник-3шт, муфта-4шт,отвод-1шт,ш.кран-2шт,комб.муфта-1шт;
166	17.10	Регулировка ГВС; Работа в кв.33;
167	25.10	Регулировка ГВС;
168	26.10	Регулировка ГВС;
169	29.10	Регулировка ГВС;
170	30.10	Работа в кв.6;
171	31.10	Проверка системы ГВС;
172	02.10	Замена эл.лампы -1шт;
173	04.10	Замена эл.ламп -3шт;
174	09.10	Перенос эл.розетки -1шт;
175	15.10	Замена эл.лампы -5шт;
176	19.10	Замена эл.ламп -1шт;
177	30.10	Замена эл.ламп -2шт;
178	09.10	Осмотр кровли;
179	15.10	2п ремонт двери в тамбуре 1 этажа;
180	19.10	Чистка газозаборных штуцеров;
181	23.10	Погрузка КГО;
182	23.10	Дезинсекция подвала:циготрин-28мл;
Н О Я Б Р Ь		
183	01.11	Перезапуск системы ГВС;
184	02.11	Установка второго насоса:насос-1шт,фитинг-2шт,ш.кран-2шт,бочонок-3шт, сгон-1шт,цанговый соединитель-2шт,обратный клапан-1шт,тройник-1шт;
185	06.11	Перезапуск системы ГВС;
186	07.11	Ремонтные работына калаче бойлера;
187	08.11	Перезапуск системы ГВС;
188	08.11	Установка воздухоотводчика на обратке ГВС:воздухоотводчик-1шт, тройник-1шт,ш.кран-1шт;
189	08.11	1,2п замена насоса обратки ГВС;
190	13.11	Перезапуск системы ГВС;
191	13.11	Замена насоса обратки ГВС;
192	15.11	Перезапуск системы ГВС;
193	19.11	Перезапуск системы ГВС;
194	19.11	Кв.33 замена стояка ГВС:уголок-2шт;
195	20.11	2п установка воздухоотводчика:
196	21.11	Перезапуск системы ГВС;
197	22.11	Перезапуск системы ГВС;
198	22.11	Переустановка участка обратки ГВС:тройник-1шт,фитинг-3шт,бочонок-1шт, муфта комбинированная-2шт,труба п/п-9м;
199	30.11	Кв.23 перезапуск системы ГВС;
200	06.11	Замена эл.ламп -2шт,предохранитель1А=2шт;
201	07.11	Замена эл.ламп -5шт;
202	08.11	ППР, замена "О"шины -1шт;
203	09.11	ППР, замена эл.лампы -1шт;
204	12.11	Подключение насоса;
205	23.11	Осмотр ВРУ;
206	24.11	Замена эл.ламп -3шт;
207	13.11	Погрузка КГО;
208	14.11	2п остекление:0,3м ² ;
209	19.11	Кв.60 осмотр кровли;
210	23.11	Кв.60 осмотр кровли;
211	28.11	Посыпка ПСС перекрёстков;
Д Е К А Б Р Ь		
212	03.12	1,2п перезапуск системы ГВС;
213	04.12	2п перезапуск системы ГВС;
214	18.12	2п перезапуск системы ГВС;
215	19.12	2п перезапуск системы ГВС;

216	20.12	Обследование системы ГВС;
217	21.12	1п перезапуск системы ГВС;
218	24.12	Перезапуск системы ГВС;
219	26.12	1,3п Демонтаж поливочного вентиля;
220	26.12	4п Прочистка стояка канализации;
221	27.12	Перезапуск системы отопления;
222	29.12	Проверка системы ГВС;
223	04.12	Осмотр кровли;
224	11.12	Погрузка КГО;
225	05.12	Осмотр эл.щита;
226	06.12	Замена эл.лампы 1шт;
227	07.12	Замена эл.ламп -2шт;
228	11.12	Замена эл.ламп -2шт;
229	17.12	Замена: эл.лампы -1шт, педохранитель 1А -1шт;
230	24.12	Замена эл.ламп -4шт;

Вывезено ТБО в 2018 году -233.45 куб. м

Вывезено КГМ в 2018 году - 34.2 куб.м