

пр. МОЛОДЕЖНЫИ, д. № 11

№ п/п	Дата	Выполненные работы
2019 год		
Я Н В А Р Ь		
1	17.01	Кв.62,66 замена участка стояка ГВС:труба п/п-6м, уголок п/п-1шт, муфта п/п-3шт, ш.кран-1шт, комб.муфта-2шт, тройник-1шт;
2	21.01	Кв.61 опломбировка счётчика ХВС;
3	24.01	ППР, замена эл.лампы -1шт, предохранитель1А -1шт;
4	25.01	ППР, замена эл.лампы -1шт, предохранитель1А -1шт;
5	09.01	Проверка работы ливневой канализации;
6	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
7	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
8	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
9	14.01	Осмотр кровли;
10	15.01	Осмотр кровли;
11	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
12	17.01	Осмотр кровли;
13	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
14	21.01	Очистка перекрёстков от снега;
15	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
16	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
17	31.01	Осмотр кровли;
18	31.01	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Ф Е В Р А Л Ь		
19	04.02	Проверка городской канализации;
20	06.02	Проверка канализации;
21	07.02	Снятие параметров в т/ц;
22	25.02	Осмотр инженерной системы;
23	08.02	Замена эл.лампы -1шт;
24	26.02	Осмотр ВРУ;
25	04.02	Осмотр кровли; Очистка перекрёстков от снега;
26	07.02	Осмотр кровли;
27	08.02	Осмотр кровли;
28	11.02	Осмотр кровли;
29	11.02	Откачка воды с проезжей части;
30	12.02	Осмотр кровли;
31	14.02	Чистка крышек люков ливневых колодцев;
32	15.02	Осмотр кровли;
33	18.02	Чистка крышек люков ливневых колодцев;
34	19.02	Чистка крышек люков ливневых колодцев;
35	20.02	Осмотр кровли;
36	25.02	Осмотр кровли;
37	26.02	Откачка воды с проезжей части;
38	26.02	Осмотр кровли;
39	28.02	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
М А Р Т		
40	20.03	Работа в кв.62;
41	18.03	ППР, замена эл.лампы -2шт,
42	19.03	ППР, замена эл.лампы -1шт,
43	01.03	Откачка воды с проезжей части;
44	05.03	Осмотр кровли;
45	06.03	Осмотр кровли;
46	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
47	11.03	Откачка воды с проезжей части;
48	11.03	Осмотр кровли;

49	14.03	Осмотр кровли;
50	15.03	Осмотр кровли;
51	18.03	Осмотр кровли;
52	18.03	Откачка воды с проезжей части;
53	19.03	Осмотр кровли;
54	20.03	Осмотр кровли;
55	20.03	Откачка воды с проезжей части;
56	02.03	Осмотр кровли;
57	26.03	Откачка воды с проезжей части;
58	26.03	Осмотр кровли;
59	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуальнo не обнаружена;
А П Р Е Л Ь		
60	01.04	Регулировка ГВС;
61	03.04	Кв.62 замена счётчика ХВС;
62	04.04	Замена насоса на обратном трубопроводе ГВС:насос-1шт;
63	05.04	Прочистка врезки стояка на лежаке ГВС;
64	10.04	Осмотр балясин на перилах;
65	16.04	Замена участка лежака ГВС:мет.труба-4м;
66	19.04	Проверка ливневой канализации на улице;
67	22.04	Кв.45 замена счётчика ГВС;
68	01.04	Замена эл.лампы -1шт;
69	01.04	Осмотр кровли;
70	01.04	Откачка воды с проезжей части;
71	04.04	Уборка чердачных помещений;
72	08.04	4п ремонт двери в колясочной:проушина дверная-2шт;
73	10.04	Ямочный ремонт дороги;
74	12.04	Осмотр кровли;
75	16.04	Ямочный ремонт дороги;
76	17.04	Прочистка ливневой канализации4
77	31.04	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуальнo не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
М А И		
78	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
79	21.05	Кв.63 замена отсекающего вентиля ГВС;
80	29.05	Осмотр ВРУ;
81	31.05	ППР, замена эл.лампы -1шт;
82	28.05	Покос травы на придворовой территории;
83	06.05	Осмотр кровли;
84	07.05	Осмотр кровли;
85	07.05	Погрузка КГО;
86	27.05	Осмотр кровли;
87	29.05	Осмотр кровли;
88	31.05	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуальнo не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
И Ю Н Ь		
89	03.06	2п перезапуск ГВС;
90	07.06	Снятие параметров отопления;
91	10.06	Регулировка ГВС с Н/Э;
92	11.06	Кв.29 замена счётчика ХВС;
93	13.06	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
94	17.06	Дератизация подвального помещения;
95	20.06	Кв.37 консультация (тех.условия);
96	28.06	Кв.37 замена радиатора отопления;
97	10.06	Кв.39 ремонт кровли:линокром-13,5м ² ;
98	14.06	Осмотр кровли;
99	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
100	26.06	2п ремонт крыши захода в подвал:брус-15п.м, уголок мет-3шт;
101	27.06	Осмотр кровли;
102	05.06	ППР, замена эл.ламп -2шт;

103	28.06	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
И Ю Л Ь		
104	02.07	Чистка бойлера;
105	16.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-12шт,сгон-6шт,резьба-6шт;
106	17.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-12шт,сгон-6шт,резьба-6шт;
107	18.07	Подготовительные работы для замены вентилей на отоплении;
108	22.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-8шт,сгон-4шт,резьба-8шт;
109	24.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-6шт,сгон-2шт,резьба-2шт;
110	25.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-10шт,фитинг-2шт,сгон-4шт,резьба-4шт;
111	26.07	Осмотр инженерной системы;
112	26.07	Работа в кв.33;
113	30.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-6шт,сгон-3шт,резьба-3шт;
114	31.07	Замена вентилей на стояках отопления:ш.кран-4шт,тройник-2шт,фитинг-4шт;
115	15.07	Замена эл.лампы -1шт;
116	17.07	Замена: эл.ламп -2шт,клемма ПХВ -2шт,Светильник НББ -1шт;
117	18.07	Осмотр эл.щита -1шт;
118	24.07	ППР, замена эл.лампы-1шт, предохранитель 1А -1шт, "О" шина -1шт;
119	25.07	ППР, замена эл.лампы-1шт,светильник НББ -1шт, "О" шина -1шт;
120	30.07	Поиск утечки фазы - кв. № 72
121	03.07	Осмотр кровли;
122	04.07	Осмотр кровли;
123	08.07	Осмотр кровли;
124	09.07	Осмотр кровли;
125	19.07	Осмотр кровли;
126	19.07	1п формовочная обрезка деревьев;
127	23.07	Кв.39 ремонт кровли:линокром-12м ² ;
128	31.07	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
А В Г У С Т		
129	08.08	кв.68 нет света - предохранитель 63А-1шт.;
130	15.08	Кв.61 осмотр стояков ГВС и ХВС;
131	21.08	2п Изготовление поручня:труба мет-2м;
132	23.08	2п установка поручня;
133	30.08	Кв.37 отключение стояка ГВС;
134	11.08	Покос травы на придворовой территории;
	26.08	1-под.,1-этаж замена эл.ламп-1шт.,3-под.тамбур замена эл.ламп-1шт.;
135	07.08	Осмотр кровли;
136	12.08	Осмотр кровли;
137	13.08	Осмотр кровли;
138	16.08	Осмотр кровли;
139	19.08	Осмотр кровли;
140	22.08	Осмотр кровли;
141	27.08	1п ремонт крыльца:цемент-10кг;
142	28.08	1п ремонт крыльца:цемент-15кг;
143	30.08	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
С Е Н Т Я Б Р Ь		
144	18.09	Заполнение системы отопления;
145	18.09	Кв.37 отключение стояка ХВС;
146	23.09	Перезапуск отопления;
147	25.09	Перезапуск стояков отопления;
148	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
149	27.09	ППР 1,2-под., замена эл.ламп-1шт.;
150	30.09	ППР 3,4-под., замена эл.ламп-1шт.;
151	05.09	Осмотр кровли;
152	09.09	Осмотр кровли;

153	13.09	Осмотр кровли;
154	17.09	Осмотр кровли;
155	23.09	Осмотр кровли;
156	25.09	Осмотр кровли;
157	30.09	Осмотр кровли;
158	30.09	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
О К Т Я Б Р Ь		
159	01.10	Работа в кв.6;
160	03.10	Кв.6 замена участка стояка ГВС:фитинг-2шт, м/пл-1м, уголок-1шт;
161	03.10	Кв.61 Осмотр стояка ГВС;
162	16.10	Кв.61 замена: стояка ГВС,кран-фильтра ХВС:трубап/п-2м, тройник-1шт, перезод-2шт, комб.муфта-2шт;
163	16.10	Кв.13 обследование отопления в квартире,снятие параметров в т/ц;
164	17.10	Кв.44 снятие параметров в т/ц и по стояку ГВС;
165	30.10	Перезапуск отопления;
166	17.10	1-под.,2-этаж замена эл.ламп-1шт.;
167	30.10	1-под.,тамб. Замена эл.ламп-1шт.;
168	01.10	Осмотр кровли;
169	09.10	Осмотр кровли;
170	14.10	Осмотр кровли;
171	17.10	Осмотр кровли;
172	21.10	Осмотр кровли;
173	22.10	2п ремонт двери в тамбуре:щеколда-1шт;
174	28.10	Осмотр кровли;
175	30.10	Очистка от снега проезжей части;
176	31.10	Откачка воды с проезжей части;
177	31.10	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;
Н О Я Б Р Ь		
178	11.11	Осмотр инженерных систем;
179	11.11	Дератизация подвального помещения;
180	12.11	Снятие параметров в т/ц;
181	13.11	Чистка бойлера;
182	14.11	Дератизация подвального помещения;
183	15.11	Перезапуск стояков отопления;
184	18.11	Снятие параметров в т/ц;
185	19.11	Регулировкас Н/Э;
186	12.11	1-под.2-этаж замена эл.ламп-1шт.;
187	18.11	4-под.5-этаж замена эл.ламп-1шт.;
188	20.11	кв.4 замена клемма соединения-2шт.;
189	28.11	снятие показаний
190	01.11	Откачка воды с проезжей части;
191	05.11	Осмотр кровли;
192	06.11	Откачка воды с проезжей части; Чистка ливневых колодцев;
193	07.11	Откачка воды с проезжей части; Чистка ливневых колодцев;
194	08.11	Осмотр кровли;
195	11.11	Чистка ливневых колодцев; Осмотр кровли;
196	12.11	Чистка ливневых колодцев;
197	13.11	Чистка ливневых колодцев;
198	14.11	Чистка ливневых колодцев;
199	15.11	Осмотр кровли;
200	19.11	Осмотр кровли;
201	22.11	Утепление чердачного помещения;
202	26.11	Чистка дренажных колодцев;
203	27.11	Чистка дренажных колодцев;
204	28.11	Чистка дренажных колодцев;
205	29.11	Чистка дренажных колодцев;
206	29.11	Осмотр кровли;
207	29.11	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;

208	29.11	Герметизация межпанельных стыков - 9 пог.м
Д Е К А Б Р Ь		
209	02.12	Регулировка с Н/Э;
210	04.12	Прочистка колодцев ливневой канализации;
211	13.12	Кв.32 прочистка фильтра на отсекающем вентиле ХВС;;
212	20.12	Снятие параметров в т/ц и по стоякам кв.37;
213	23.12	Чистка бойлера;
214	30.12	Осмотр инженерных систем;
215	02.12	ППР 1-под.замена предохранителя 1А-1шт.;
216	03.12	ППР 2-под.замена выключатель-1шт. Эл.ламп-1шт.,1-под.тамб.замена эл.ламп-1шт.;
217	04.12	ППР 3,4-под.замена эл.ламп-1шт.;
218	13.12	2-под.3-этаж замена эл.ламп-1шт.;
219	16.12	1-под.,улиц замена эл.ламп-1шт.,плафон-1шт.;
220	20.12	2-под.3-этаж замена эл.ламп-1шт.;
221	25.12	снятие показаний;
222	26.12	2-под.5-этаж подкл.эл.розетки-1шт.;
223	02.12	Очистка дорог от снега;
224	03.12	Осмотр кровли;
225	04.12	Чистка дренажных колодцев;
226	05.12	Осмотр кровли;
227	05.12	Откачка воды с проезжей части;
228	06.12	Осмотр кровли;
229	09.12	Осмотр кровли;
230	10.12	Осмотр кровли;
231	13.12	2п установка двери захода в подвал:полотно дверное-1шт,петля-2шт;
232	16.12	Осмотр кровли;
233	17.12	Осмотр кровли;
234	18.12	Осмотр кровли;
235	18.12	Откачка воды с проезжей части;
236	19.12	Осмотр кровли;
237	20.12	Осмотр кровли;
238	23.12	Осмотр кровли;
239	24.12	Осмотр кровли;
240	25.12	Осмотр кровли;
241	25.12	Откачка воды с проезжей части;
242	26.12	Откачка воды с проезжей части;
243	27.12	Осмотр кровли;
244	30.12	Откачка воды с проезжей части;
245	30.12	Осмотр кровли;
246	30.12	Осмотр подвального помещения:просадка грунта (пола) визуально не выявлена, имеется незначительное наличие воды;